


REPUBLIQUE DU BURUNDI



MINISTRE DES FINANCES, DU BUDGET ET DE LA PLANIFICATION
ECONOMIQUE

AUTORITE DE REGULATION DES MARCHES PUBLICS « ARMP »

AUDIT DE QUALITE INDEPENDANT DE LA CONFORMITE DES PROCEDURES DE
PASSATION ET D'EXECUTION DES MARCHES PUBLICS DU BURUNDI SUR LES
EXERCICES BUDGETAIRES 2018-2019 ET 2019-2020

AUTORITE DE L'AVIATION CIVILE AU BURUNDI (AACB)

RAPPORT DEFINITIF

Bujumbura, Juillet 2022

AUDITEUR INDEPENDANT :

CABINET: BCPA INTERNATIONAL



Bujumbura, Quartier Rohero 2, Avenue Bututsi n°38

Tél: +257 22278230

Gsm: +257 71210288/ +257 75694489

E-mail : info@bcpainternational.com

Website: www.bcpainternational.com

SOMMAIRE

	Pages
SOMMAIRE.....	1
LISTE DES ABREVIATIONS.....	2
I. LIMITATIONS GENERALES.....	3
II. CONTEXTE ET JUSTIFICATION DE LA MISSION.....	3
III. OBJECTIFS DE LA MISSION.....	4
IV. RAPPORTS ATTENDUS.....	5
V. METHODOLOGIE UTILISEE.....	6
VI. PROCEDURES DE PLANIFICATION ET D'ATTRIBUTION DES MARCHES.....	9
VII. VISITES DE TERRAIN.....	11
VIII. EXAMEN APPROFONDI ET DETAILLE DES MARCHES PASSES PAR L'AUTORITE CONTRACTANTE.....	11
A. EXERCICE 2018-2019.....	12
B. EXERCICE 2019-2020.....	38
IX. OBSERVATIONS DE L'AUDITEUR SUR LES CONSTATS DEGAGES.....	43
X. COMMENTAIRES DE L'AUDITE.....	43
XI. RECOMMANDATIONS DE L'AUDITEUR.....	43
XII. CONCLUSION.....	43

LISTE DES ABREVIATIONS

SIGLE	SIGNIFICATION
AAO	Avis d'Appel d'Offres
AGPM	Avis Général de Passation de Marché
AC	Autorité Contractante
ANO	Avis de Non-Objection
AOO	Appel d'Offres Ouvert
AOR	Appel d'Offres Restreint
ARMP	Autorité de Régulation des Marchés Publics
CCAP	Cahier des Clauses Administratives Particulières
CCAG	Cahier des Clauses Administratives Générales
CCTG	Cahier des Causes Techniques Générales
CCTP	Cahier des Causes Techniques Particulières
CMP	Code des Marchés Publics
CPM	Commission de Passation des Marchés
COMESA	Common Market for Eastern and Southern Africa
DAO	Dossier d'Appel d'Offres
Décret n°100/120	Décret N°100/120 du 08 Juillet 2008 portant création, organisation et fonctionnement de la DNCMP
Décret n°100/123	Décret N°100/123 du 11 Juillet 2008 portant création, organisation et fonctionnement de la cellule de gestion des marchés publics
DNCMP	Direction Nationale de Contrôle des Marchés Publics
GBE	Garantie de Bonne Exécution
IS	Instructions aux Soumissionnaires
OTB	Office du The du Burundi
Ord 540/7/2009	Ordonnance n°540/7/2009 du 05/01/2009, portant mise en place de documents-types de passations des marchés
Ord 540/2008	Ordonnance n°540/1035/2008 du 06/10/2008 portant seuil de passation, de contrôle et de publication des marchés publics
PPM	Plan de Passation de Marchés
PV	Procès-Verbal
RPAO	Règlement Particulier de l'Appel d'Offres
TDR	Termes De Référence

I. LIMITATIONS GENERALES

Avant le démarrage de la mission, l'Auditeur s'est heurté aux difficultés de sélection de l'échantillonnage des marchés contrôlés a posteriori dans la mesure où les informations fournies dans les rapports se limitent au contrôle a posteriori des communes. Pour respecter le nombre de marchés à auditer le consultant a dû accepter d'auditer certains marchés sous-seuil, lui transmis près deux mois après le démarrage de la mission l'audit.

L'autre difficulté rencontrée par l'Auditeur a trait au mauvais classement des dossiers de marchés quasi-généralisé au niveau des Autorités contractantes qui ne pouvait pas permettre d'avancer rapidement dans l'examen des dossiers. Il va sans dire qu'avec le problème de classement, l'Auditeur a constaté des pièces manquantes dans les dossiers de certaines autorités contractantes.

Il sied de préciser également que les Autorités contractantes ont mis beaucoup de temps pour présenter les dossiers de marchés demandés par l'Autorité de Régulation des Marchés Publics.

En vertu du contrat, le marché devrait s'étendre sur la période allant du 18 mars au 1er août 2022.

II. CONTEXTE ET JUSTIFICATION DE LA MISSION

Conscient du volume important des dépenses que représente la commande publique, du flot considérable de transactions qu'elle génère, et désireux de promouvoir la transparence, l'efficacité et la responsabilisation, essentielles à une bonne gouvernance dans un Etat de droit, le Gouvernement du Burundi a procédé à une profonde réforme de son système de gestion des Finances publiques. Cette réforme cherche à rationaliser les dépenses publiques et aligner le système de passation des marchés publics sur les meilleures pratiques internationales en la matière, notamment en se conformant aux directives du COMESA relatives à l'harmonisation des marchés publics des Etats membres de la Communauté. Elle comporte ainsi d'importantes innovations en matière des marchés publics par rapport à la réglementation antérieure, en ce qu'elle consacre la régulation, institue le recours suspensif des procédures au stade de passation des marchés, instaure le contrôle a priori, responsabilise davantage les ministères et les organismes dépensiers et systématise le contrôle a posteriori.

Plus particulièrement, du point de vue du cadre institutionnel des marchés publics, la République du Burundi s'est dotée depuis 2008 d'un système réformé. Un Code des marchés publics est entré en vigueur en octobre 2008 et révisé en janvier 2018, ainsi que les divers décrets d'application portant création, organisation et fonctionnement de différentes structures constituant le cadre institutionnel de ce système. Parmi celles-ci, la réforme a contribué à la création de l'Autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP) sous forme d'autorité administrative indépendante, devenue pleinement fonctionnelle depuis le premier semestre 2009. Les missions de l'ARMP s'articulent autour du principe qui vise à séparer les fonctions de contrôle des marchés publics (conférées à la DNCMP) des fonctions de régulation. Parmi ces missions, l'ARMP a l'obligation de faire réaliser, à la fin de chaque exercice budgétaire, un audit indépendant, en vue de contrôler et suivre la mise en œuvre de la réglementation en matière de passation, d'exécution et de contrôle des marchés et des conventions.

C'est dans ce cadre que l'ARMP entend réaliser l'audit sur les marchés publics relatif aux exercices budgétaires 2018-2019 et 2019-2020 et, pour ce faire, a recruté un bureau spécialisé indépendant pour la réalisation de cette mission.

La présente mission avait pour objet la mise en œuvre de cet audit indépendant annuel pour la vérification des conditions de régularité des procédures de passation et d'exécution des marchés publics

et délégations de service public (le cas échéant), des avenants et des marchés complémentaires conclus au titre des exercices des années 2018-2019 et 2019-2020 sur base d'une liste préalablement établie par l'ARMP.

III. OBJECTIFS DE LA MISSION

Les objectifs principaux sont :

- Mesurer le degré de respect des dispositions et des procédures édictées par le Code des marchés publics et ses textes d'application, tant dans la passation que dans l'exécution des marchés publics ;
A ce titre, le prestataire de service précisera dans le rapport d'orientation une échelle de notation, en vue de déterminer ce degré de conformité et de déterminer les Autorités Contractantes auditées qui se sont conformées aux procédures ;
- Apprécier l'adéquation et la mise en application des procédures de passation des marchés et des modalités de gestion des contrats au regard des principes d'efficience, d'efficacité et d'économie, pour les dépenses effectuées par les Autorités contractantes (voir liste infra) sur base des processus de passation des marchés.

Les tâches spécifiques du prestataire de services sont :

- Formuler une opinion sur le respect des procédures de passation et d'exécution, telles que prévues par le cadre légal et réglementaire des marchés publics. Une opinion sera fournie pour chaque autorité contractante auditée ;
- Vérifier la mise en application des procédures au regard des principes généraux d'économie, d'efficacité, d'efficience, d'équité et de transparence ;
- Fournir autant que possible une opinion sur la qualité des contrats, incluant les aspects technique et économique ;
- Identifier les cas de non-conformité des procédures aux directives du Code des marchés publics et/ou des documents du marché, en particulier dans les cas de rejet d'offres moins-disantes, de fractionnement de marchés, de non-respect des dispositions préalables à la mise en concurrence, de non-respect des éléments constitutifs des dossiers d'appel d'offres, de non-respect des seuils fixés pour les avenants, de non-respect des règles de publicité et de communication, d'attribution à des offres anormalement basses, etc... Pour chacune des Autorités contractantes auditée, le Consultant apportera un jugement sur l'acceptabilité de telles situations au regard des dispositions du Code des marchés publics et de ses textes d'application ;
- Formuler une opinion sur les plaintes des soumissionnaires pour évaluer l'exhaustivité, l'efficacité et la pertinence de leur traitement par l'Autorité contractante et établir le pourcentage des plaintes traitées en conformité avec la réglementation en vigueur. En ce qui concerne les plaintes finalement soumises au Comité de Règlement des Différends de l'ARMP, le Consultant examinera aussi le degré d'application (en pourcentage), par l'Autorité contractante, des décisions y relatives, de même que la pertinence de ses décisions, pour les marchés sélectionnés ;
- Examiner la pertinence et la conformité à la réglementation des avis de non objection donnés par la DNCMP ;
- Dégager les contrats sélectionnés, les niveaux effectifs de décaissements par rapport au niveau d'exécution et soulever les irrégularités constatées

- Examiner et évaluer les situations d'attribution des marchés par gré à gré et par entente directe ;
- Examiner les éventuels indices de fraude et de corruption ou d'autres pratiques (manœuvres collusoires, manœuvres restrictives, manœuvres obstructives), telles qu'elles sont définies par la réglementation en vigueur ;
- Formuler des recommandations, tant aux niveaux institutionnel et organisationnel, qu'aux niveaux de la passation et de l'exécution des marchés, pour une amélioration globale du système ;

Cette liste d'activités n'est pas exhaustive et le prestataire de services devra faire appel à son expérience pour proposer toute autre activité pertinente susceptible de contribuer à l'accomplissement satisfaisant des objectifs de la mission.

La mission devra être effectuée conformément aux normes internationales reconnues.

Le prestataire de services accordera une importance particulière aux recommandations que lui inspire la revue effectuée au niveau de chaque Autorité contractante. Ces recommandations seront formulées de manière explicite, avec des indications précises sur leur mise en œuvre.

Dans ses recommandations, le prestataire de services donnera des indications claires sur les marchés dans lesquels il y a des indices de fraude et de corruption, afin de permettre à l'ARMP de poursuivre les investigations qui s'imposent.

IV. RAPPORTS ATTENDUS

Au terme de la mission d'audit et conformément aux termes de référence, il sera produit les rapports suivants :

- un rapport individuel provisoire est rédigé en langue française sous format physique et électronique modifiable ;
- un rapport individuel définitif en langue française en trois(3) exemplaires, intégrant les observations du Comité de pilotage et des Autorités Contractantes auditées, sous format physique et électronique.

Ces rapports individuels comprendront une analyse approfondie des indicateurs de suivi et de contrôle sous-tendue par une opinion exprimée par le Prestataire de services sur les performances réalisées par les Autorités Contractantes par rapport auxdits indicateurs, intégrant de manière individuelle l'ensemble de ses constats résultant des tâches qu'il aura accomplies.

- un rapport global de synthèse établi sur base des rapports individuels et de la revue documentaire, en langue française, sous format physique et électronique non modifiable, contenant notamment :
 - ✓ l'état du degré de respect des dispositions et des procédures édictées par le Code des marchés publics en vigueur ;
 - ✓ l'appréciation de l'Auditeur sur l'adéquation des procédures de passation des marchés et des modalités de gestion des contrats au regard des principes d'efficience, d'efficacité et d'économie, pour les dépenses effectuées par les Autorités Contractantes, sur base des processus de passation des marchés ;
 - ✓ une série de recommandations permettant d'identifier les pistes à exploiter pour améliorer le système existant.

Il sied de préciser que le destinataire de tous ces rapports est l'ARMP.

V. METHODOLOGIE UTILISEE

5.1. Spécificités de la mission

La spécificité de la mission tient à la vérification de la mise en application des procédures prévues par le Code des Marchés publics au regard des principes d'économie, d'efficacité, d'efficience, d'équité et de transparence, à la formulation d'une opinion pour chaque Autorité Contractante auditée sur le respect des procédures de passation et d'exécution, telles que prévues par le cadre légal et réglementaire des marchés publics, et à la formulation des recommandations, tant au niveau institutionnel et organisationnel qu'au niveau de la passation et d'exécution des marchés pour une amélioration globale du système.

5.2. Approche méthodologique

La mission a commencé par une prise de connaissance approfondie du cadre général de la passation des marchés publics, avec notamment une revue des textes législatifs et réglementaires en vigueur et de l'ensemble des référentiels de base applicables à la passation des marchés et à l'Autorité contractante. Il s'agit notamment de la loi sur les marchés publics de 2018 et des textes d'application en vigueur durant la période sous revue. Toute la documentation utile pour la mission a été présentée de façon détaillée dans le rapport d'orientation. La documentation demandée au Maître de l'ouvrage portait, d'une part sur les textes de référence et, d'autre part sur les documents spécifiques à l'examen de la conformité des procédures de passation et d'exécution des marchés.

5.3. Elaboration d'un rapport d'orientation

Avant le démarrage de la mission, conformément aux termes de référence et au contrat de marché, le Consultant a procédé à la préparation d'un rapport d'orientation portant essentiellement sur la compréhension et la présentation de l'approche méthodologique pour l'exécution du marché soumis au maître de l'ouvrage pour appréciation et adoption.

Dans sa conception, cette note s'articulait autour de la méthodologie envisagée pour les contrôles à effectuer au niveau du processus de passation des marchés, de l'exécution des marchés et de la gestion du contentieux.

Au niveau de la passation des marchés, il s'agissait de se rassurer :

- De l'existence du plan prévisionnel annuel de passation des marchés et de leur inscription sur un même plan ;
- De la conformité du mode de passation utilisé au regard des seuils de passation, la démultiplication des procédures de demande de cotation qui peut cacher un fractionnement des marchés ;
- Du respect des règles en matière de revue préalable par la DNCMP des dossiers d'appel à la concurrence. A cette étape, il a été procédé à la revue des avis délivrés par la DNCMP, afin de se rassurer s'ils sont conformes ou non à la réglementation ;
- De l'autorisation préalable de la DNCMP sur les procédures dérogatoires dont les ententes directes (au-delà des autorisations). C'est la question de l'opportunité des ententes directes (ED) qui a été examinée ;

- Du respect des règles de publicité et / ou de sélection des soumissionnaires potentiels (Il fallait déceler toutes les entraves au libre accès à la commande publique et à l'information équilibrée des soumissionnaires) ;
- Du contenu de la clarté et de l'exhaustivité des dossiers d'appel à candidatures et à la concurrence, (appréciation de la pertinence des critères d'évaluation et d'attribution, identification de tous les critères discriminatoires constituant des entraves au libre accès à la commande publique qu'il s'agisse des spécifications techniques ou des critères de qualification).

Au niveau de l'exécution des marchés, il s'agissait de vérifier que :

- Les marchés ont été exécutés conformément au Code des marchés publics de 2018 et de ses textes d'application ;
- Les biens, les services et les travaux ont été livrés dans le respect des textes et des contrats régissant les marchés ;

Au niveau du contentieux

Il s'agissait de se rassurer que les plaintes soumises à l'Autorité de régulation aient été reçues, traitées dans les délais règlementaires et que la gestion des plaintes ait respecté la législation en vigueur en matière de passation et d'exécution des marchés publics.

Le rapport d'orientation a été préparé et transmis à l'Autorité de Régulation des Marchés Publics en date du 14 mars 2022 et a été examinée dans une séance de réunion du Comité de pilotage tenue le 16 mars 2022.

Des observations visant à améliorer la note ont été formulées et prises en compte par le Consultant et la dernière version a été transmise au Maître de l'ouvrage le 30 mars 2022 et validé le 08 avril 2022 par correspondance signée par le Directeur Général de l'ARMP Réf. **ARMP/DG/217/J C N D/2022**

5.4. Phases d'intervention

A ce stade, notre mission a été menée par phases qu'il convient de présenter ci-après.

PHASE N° 1. Réception des documents de travail

Il s'agit du nombre de marchés à auditer par Autorité Contractante identifiés par le maître de l'ouvrage et des rapports 'activité de la Direction Nationale de contrôle des Marchés Publics

PHASE N° 2 Détermination de l'échantillon des marchés à examiner

Conformément aux termes de référence de la mission, nous allons procéder à la détermination d'un échantillon pour nous faire une opinion d'une part sur le respect des procédures de la gestion des marchés publics, du Code des marchés et de ses textes d'application et d'autre part sur la régularité, l'efficacité et l'efficacité de l'ensemble des opérations.

Cet échantillon était constitué comme suit :

- L'échantillon a été déterminé sur base du nombre de marchés par Autorité Contractante mis à la disposition du prestataire de service par ARMP et devrait être validé par le Comité de pilotage (page 8, point 9 des termes de référence) ;
- L'échantillon a été tiré parmi la liste des marchés initiés en 2018-2019 et 2019-2020 figurant dans les rapports annuels d'activités des exercices précités de la Direction Nationale de Contrôle des

marchés publics(DNCMP) reprenant l'ensemble des marchés soumis à son contrôle a priori passés par les Autorités Contractantes, les rapports d'activité de la Commission spécialisée en contrôle a posteriori de la DNCMP des mêmes exercices reprenant tous les marchés non soumis au contrôle à priori (marchés sous seuil)durant la même période, les rapports annuels 2018-2019 et 2019-2020 de l'ARMP ainsi que les textes légaux et réglementaires régissant les marchés publics du Burundi durant la période sous revue.

- L'échantillon devrait contenir au moins 200 dossiers de marchés publics à auditer dont la moitié pour l'exercice budgétaire 2018-2019 et l'autre moitié pour l'exercice budgétaire 2019-2020 à concurrence de 70% des marchés de fournitures, 20% des marchés de travaux et 10% des marchés de service ;
- Parmi les Autorités Contractantes soumises par ARMP au Consultant, celui-ci devrait également choisir 70% des marchés contrôlés à priori par la Direction Nationale de contrôle des Marchés Publics (DNCMP) et 30% des marchés contrôlés à postérieur dont 60% modes ouverts, 10% de marchés ouverts restreints, 10% gré à gré, 10% par entente directe et 10% par demande de cotation.

Si les pourcentages ci-haut exigés ne sont pas atteints pour les types de marchés ou modes de passation, ils devraient être compensés aux différents types de marchés ou de modes de passation à condition que le minimum des marchés à auditer soit atteint.

En définitive, sur 24 Autorités contractantes, seules 22 Autorités Contractantes ont remis les dossiers de marchés pour examen. Ces dossiers sont répartis entre les marchés de fournitures, de travaux et de services. Les détails sont en annexe.

Concernant les marchés sous seuil, la Direction de l'ARMP nous a envoyé 14 Autorités Contractantes ayant passé des marchés sous seuil un peu plus de deux mois après le démarrage de la mission, soit le 30 mai 2022 en vue de la détermination de l'échantillonnage des marchés à auditer. La détermination de l'échantillonnage été effectuée rapidement par le Consultant qui a transmis le rapport au maitre de l'ouvrage le 06 juin 2022.

Précisons que jusqu'à la date de l'élaboration du rapport provisoire aucun de dossier de marchés contrôlés à postérieur n'était pas encore remis à l'auditeur.

PHASE N° 3 : Collecte par l'ARMP de l'ensemble des dossiers et des documents requis par le prestataire de services et centralisation au niveau de l'ARMP

Cette action est de la responsabilité de l'Autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP).

PHASE N° 4 : Analyse, dans les locaux de l'ARMP des dossiers mis à sa disposition

Cette phase consistait à examiner les procédures de planification et d'attribution des marchés

VI. PROCEDURES DE PLANIFICATION ET D'ATTRIBUTION DES MARCHES

6.1. Planification de la passation

- **Existence d'un plan prévisionnel annuel de passation**

Sous ce point, nous avons vérifié si les marchés passés sont préalablement inscrits sur les plans prévisionnels annuels de passation des marchés des Autorités contractantes et s'ils sont cohérents avec les crédits budgétaires.

6.2. Gestion de l'attribution des marchés

En vue de l'exécution de la mission d'audit, l'Auditeur s'est référé au Code des Marchés Publics burundais et à ses textes d'application en vigueur durant la période sous audit.

Le contrôle a porté sur les aspects repris ci-après :

- **Dossier d'appel d'offres**

L'Auditeur s'est rassuré que tous les éléments constitutifs d'un dossier d'appel d'offres figurent dans ce dernier, suivant les types de procédures, et que le dossier d'appel d'offres a été soumis au contrôle de la Direction Nationale de Contrôle des Marchés Publics avant sa publication (cas de marchés soumis au contrôle a priori).

- **Avis de passation des marchés**

La mission d'audit a vérifié si les Autorités contractantes ont fait publier l'avis d'appel d'offres ou ont consulté des fournisseurs suivant les types de procédures conformes aux dispositions du Code des Marchés Publics.

- **Ouverture des offres**

La mission d'audit s'est rassurée du respect des conditions contenues dans le dossier d'appel d'offres et des dispositions du Code des Marchés Publics (commission d'ouverture, délais, rapport...)

- **Analyse des offres techniques et financières**

La mission s'est rassurée du respect des conditions techniques et financières contenues dans l'avis d'appel d'offres (commission, règlement particulier d'appel d'offres, cahiers normes techniques, prix, ...) et de la conformité aux textes légaux et réglementaires régissant les marchés.

La mission d'audit a mené également les actions suivantes :

- Vérification de la conformité des informations consignées dans le procès-verbal ou le rapport d'évaluation des offres avec le contenu des offres ;
- Vérification de la conformité de l'évaluation, notamment entre l'évaluation de l'offre et l'évaluation du soumissionnaire à travers les critères de qualification ;
- Vérification de l'utilisation exclusive des critères d'évaluation annoncés dans le DAO ;
- Contrôle de l'application des critères de correction des offres financières ;
- Contrôle de la réalité économique des prix proposés dans le cadre des ententes directes, des consultations restreintes et des demandes de cotation ;

- Contrôle de l'existence des soumissionnaires pour identifier d'éventuelles collusions ou de conflits d'intérêts
 - **Attribution du contrat.**

La mission d'audit a procédé également à la vérification des pièces constitutives du marché, l'approbation des marchés par des signatures autorisées, la notification du marché, l'information des soumissionnaires non retenus etc....

Les contrôles suivants ont été également effectués :

- Vérification du contenu des procès-verbaux d'attribution provisoire (vérification du contrôle des critères de qualification du soumissionnaire) ;
- Vérification du contenu des lettres de notification et celles de l'attribution provisoire (vérifier l'existence et apprécier la pertinence de l'avis de la DNCMP si requis) ;
- Vérification de la publicité des attributions provisoires et du contenu des avis ;
- Vérification de l'information des soumissionnaires non retenus et des réponses à leurs demandes d'informations ;
- Appréciation de la gestion des recours par l'Autorité contractante et par l'ARMP ;
- Vérification du contenu des marchés et des éventuels PV de négociation dans les marchés de prestations intellectuelles (vérification et appréciation de l'avis éventuel de la DNCMP).

6.3. Gestion de l'exécution des marchés dans ses aspects administratif, financier et physique

Les diligences ci-après ont été mises en œuvre :

- Vérification du respect des délais de notification des marchés au regard de ceux qui sont prévus par les textes légaux ;
- Vérification du recueil des garanties (garantie de bonne exécution), de leur conformité aux modèles fournis dans les DAO et de leur durée de validité ;
- Vérification de la conformité des formes des garanties aux dispositions réglementaires ;
- Vérification du non-paiement du premier décompte avant la constitution du cautionnement définitif ;
- Vérification des pièces constitutives des contrats, du respect des délais d'exécution des marchés et éventuellement de l'application de pénalités prévues par la loi ;
- Vérification des avenants éventuels et leur conformité ;
- Vérification de la gestion d'éventuels litiges ;
- Évaluation de l'efficacité du suivi de l'exécution par les Fonctionnaires-dirigeants ou les bureaux de surveillance (approbation des décomptes, rapports périodique...) ;
- Vérification de l'existence des procès-verbaux de réception des marchés et de la commission de réception ;
- Vérification de la mise en œuvre des garanties en cas de besoin (garantie de bonne exécution, retenue de garantie et garantie décennale) ;
- Vérification de la levée des cautionnements dans les délais requis.

VII. VISITES DE TERRAIN

En vue d'apprécier l'existence et la qualité des travaux ou des fournitures et de faire une meilleure compréhension des dossiers, une visite de terrain a été organisée là où c'était jugé nécessaire.

VIII. EXAMEN APPROFONDI ET DETAILLE DES MARCHES PASSES PAR L'AUTORITE CONTRACTANTE

Pour l'atteinte des objectifs de la mission, le Cabinet BCPA INTERNATIONAL a organisé un examen approfondi des marchés passés par l'Autorité contractante. Cette démarche est conçue dans l'optique d'examiner tous les aspects en rapport avec le processus de passation et d'exécution des marchés, au regard des textes légaux et réglementaires et de tirer des conclusions sur le respect ou non des dispositions régissant les marchés publics.

Dans cette optique, sur base des dossiers de marchés passés par l'Autorité contractante, le prestataire de service a préparé un tableau en quatre colonnes :

- La première colonne contient les articles de référence tirés du Code des Marchés Publics de 2018 et des textes réglementaires d'application que sont les décrets et les ordonnances ;
- La deuxième colonne comprend les critères de vérification qui se réfèrent aux dispositions des textes précités ;
- La troisième colonne a été réservée au constat de l'Auditeur au regard des dispositions des textes légaux et réglementaires ;
- La dernière colonne a été réservée aux commentaires de l'audité qui est l'Autorité contractante par rapport aux conclusions de l'Auditeur sur chaque marché.

Autrement dit, il s'agit de confirmer ou d'infirmer le constat de l'Auditeur, dans l'esprit des dispositions des textes précités.

Enfin des observations d'ordre général sur la passation et l'exécution des différents marchés, suivies de recommandations, ont été formulées par l'Auditeur, exercice par exercice (2018-2019 et 2019-2020), en laissant encore une fois à l'Autorité contractante la possibilité de faire ses commentaires par rapport aux conclusions de l'Auditeur.

Au regard des commentaires de l'audité, l'Auditeur a exprimé son opinion, en plus des constats détaillés initialement formulés dans le rapport provisoire, à l'avant dernière colonne au niveau de chaque marché sur lequel l'Autorité Contractante a émis ses observations.

A. EXERCICE 2018-2019

A.1. MARCHE N°DNCMP/100/F/2018-2019**AUDIT DES MARCHES PUBLICS POUR L'EXERCICE 2018-2019 ; DAO N°DNCMP//100/F/2018-2019 ;****BAILLEUR : AACB ; TITULAIRE DU MARCHÉ : IL N'Y A PAS EU DE TITULAIRE, AUCUN DES CANDIDAT N'A ÉTÉ QUALIFIÉ, LE MARCHÉ A ÉTÉ RELANÇÉ ; OBJET DU MARCHÉ : MONTANT DU MARCHÉ : 286 960 978,6 BIF TVAC ; MODE DE PASSATION : OUVERT**

N°	TEXTES DE RÉFÉRENCE (Codes des Marchés Publics, Décret et Ord. y relatives, article :)	CRITÈRE DE VÉRIFICATION	CONSTATATIONS	COMMENTAIRES DE L'AUDITE
1	40	Détail sur le plan prévisionnel de passation de marchés	Le plan prévisionnel est bien détaillé	
2	41	Vérifier la validation du PPPM par la DNCM et leur publicité	Le PPM a été valide par la DNCMP par la lettre de non objection du 12/02/2019	
3	44 & 45	Vérifier l'avis Général de passation des marchés. Les autorités contractantes en assurent la publicité dans le journal des marchés publics ou dans un journal à grande diffusion nationale et/ou internationale, ainsi que sur le site web des marchés publics.	Aucun document n'indique que l'avis Général de passation des marchés a été publié.	
4	22	Revue a priori ou a posteriori	Le marché a été revue a priori	
5	22.1,	Non objection sur les projets de DAO (si contrôle a priori) (préciser la date)	Le DAO a été remis, les observations pour la correction du DAO ont été émises dans la correspondance du 02/10/2018.	
6	138	Publication de l'Avis d'appel d'offres (Date et support)	L'avis d'appel d'offre a été publié le 14/11/2018 au site web des marchés publics et au journal le Renouveau le 8/12/2018.	

N°	TEXTES DE REFERENCE (Codes des Marchés Publics, Décret et Ord. y relatives, article :)	CRITERE DE VERIFICATION	CONSTATATIONS	COMMENTAIRES DE L'AUDITE
7	130	Nombre de candidats ayant acheté le DAO (contrôler la liste d'achat)	Le document attestant l'achat du DAO n'est pas remis.	
8	142	Délai de publication des appels et de réception des offres	Le délai de publication de l'appel et de réception et de l'ouverture des offres est de 33 jours.	
9	169	Contrôle de garantie des offres	Un contrôle de la garantie des offres a été effectué.	
10	178 à 179	Nombre de candidats, Liste de présence à l'ouverture des offres, Existence d'une commission d'ouverture des offres, Procès-verbal d'ouverture des offres	3 candidats ont soumis leurs offres. Aucun document ne montre qu'ils étaient présents à l'ouverture. Le procès-verbal d'ouverture des offres a été établi le 11/12/2018. La sous-commission d'ouverture est constituée de 2 membres. 1. KARENZO Marie Rose Président ; 2. HABIMANA Godefroid. Il n'y avait pas d'observateur de la DNCMP.	
11	182	Existence de la sous-commission d'analyse des offres et sa composition	La sous-commission d'analyse des offres doit être composée au minimum de 5 personnes mais dans ce marché elle est composée de 4 membres.	

N°	TEXTES DE REFERENCE (Codes des Marchés Publics, Décret et Ord. y relatives, article :)	CRITERE DE VERIFICATION	CONSTATATIONS	COMMENTAIRES DE L'AUDITE
12	182	Examen d'analyse des offres	le procès-verbal d'analyse des offres a été établi le 14/12/2018.	
13	182	Délai accordé à l'analyse des offres	Le délai accordé à l'analyse des offres est d'1jour.	
14	203	Existence et date du PV d'attribution provisoire	Il n'y a pas eu de procès-verbal d'attribution, aucun des 3 candidats n'a été qualifié. Le procès-verbal de la relance a été établi le 28/12/2018.	
15	37 Décret n°100/120	Date de demande de l'ANO sur le rapport d'analyse et le PV d'attribution provisoire.	La demande de non objection pour la relance du marché a été transmis à la DNCMP le 7/01/2019. La non objection de la DNCMP à la relance a été transmise le 18/01/2019.	
16	204	Validation du PV d'attribution provisoire et sa publicité dans un journal ou sur le site WEB des marchés publics	Les autres informations relatives à la relance n'ont pas été remises.	
17	206	Date et support de notification provisoires	La date de la notification provisoire n'est pas indiquée.	
18	224	Date de la publication d'attribution définitive	La date de publication de l'attribution définitive n'est pas indiquée.	

N°	TEXTES DE REFERENCE (Codes des Marchés Publics, Décret et Ord. y relatives, article :)	CRITERE DE VERIFICATION	CONSTATATIONS	COMMENTAIRES DE L'AUDITE
19	207/206	Information des soumissionnaires non retenus (date et support)	L'information des soumissionnaires non retenus a été émise en date du 29/1/2019. Par correspondance N°/Réf : 729/DG/184/2019.	
20	338 340, 342	Recours exercés par les soumissionnaires non retenus	Aucune forme de recours n'a été signalée.	
21	341	Délais de décision de l'Autorité contractante en cas de recours	Il n'y a pas et de recours, pas de délais de décision.	
22	245, 1	Numéro de contrat	Il n'y a pas eu de contrat Le marché a été relancé.	
23	245, 3	Identité de l'attributaire	Le marché a été relancé.	
24	215	Date de signature par l'attributaire (c)	Le marché a été relancé.	
25	208, 215	Date de signature par le représentant de l'Autorité contractante	Le marché a été relancé.	
26	217, 1	Date d'approbation du marché par l'autorité compétente (tenir compte de la durée de validité de l'offre (a))	Il n'y a pas eu d'approbation, le marché a été relancé.	
27	221, 222	Date de notification du contrat (date de réception par le titulaire)	Le marché a été relancé.	
28	223	Date entrée en vigueur	Pas d'entrée en vigueur, le marché a été relancé.	
29	224	Date de publication de l'avis d'attribution définitive	Il n'y a pas eu de publication, le marché a été relancé	

N°	TEXTES DE REFERENCE (Codes des Marchés Publics, Décret et Ord. y relatives, article :)	CRITERE DE VERIFICATION	CONSTATATIONS	COMMENTAIRES DE L'AUDITE
30	245, 8	Montant du marché (BIF) (comparer avec le montant prévisionnel)	Le montant du marché est de 286 960 978,6 BIF TVAC Le marché n'est pas inscrit au plan prévisionnel de passation des marchés.	
31	256, 257, 258, 259	Garantie de bonne exécution	Il n'y a pas eu d'exécution, le marché a été relancé.	
32	255, 261	Autres garanties (Remboursement d'avance de démarrage, remboursement de l'avance à la commande, acomptes sur approvisionnements, retenue de garantie)	Aucune forme de garantie n'est signalée.	
33	245, 10	Le délai et le lieu de livraison contractuelle (d'exécution)	Pas de livraison le marché a été relancé.	
34	335	Date et support de livraison définitive (PV de réception définitive)	Marché relancé	
35	270	Respect des délais contractuels (pénalités)	Marché relancé.	
36	245, 15	Modalité de règlement	Pas de règlement, le marché est relancé.	
37	298, 299	Signature d'avenant	Il n'a pas eu d'avenant.	

A.2. Marché n0DNCMP/101//F/2018-2019

AUDIT DES MARCHES PUBLICS POUR L'EXERCICE 2018-2019N^oDNCMP/101/F/2018-2019 ; BAILLEUR AACB ;

TITULAIRE DU MARCHÉ : LA SOCIÉTÉ TOYOTA BURUNDI ; OBJET DU MARCHÉ : MARCHÉ DE FOURNITURE DE DEUX BUS DE TRANSPORT DU PERSONNEL ; MONTANT DU MARCHÉ : 280 000 000 BIF TVAC ; MODE DE PASSATION : OUVERT

N ^o	TEXTES DE RÉFÉRENCE (Codes des Marchés Publics Décret et Ord. y relatives, article :)	CRITÈRE DE VÉRIFICATION	CONSTATATIONS	COMMENTAIRES DE L'AUDITE
1	40	Détail sur le plan prévisionnel de passation de marchés	Le plan prévisionnel est bien détaillé	
2	41	Vérifier la validation du PPPM par la DNCM et leur publicité	Le PPM a été valide par la DNCMP par la lettre de non objection du 12/02/2019	
3	44 & 45	Vérifier l'avis Général d'appels d'offres. Les autorités contractantes en assurent la publicité dans le journal des marchés publics ou dans un journal à grande diffusion nationale et/ou internationale, ainsi que sur le site web des marchés publics.	Aucun document n'indique que l'avis Général d'appels d'offres a été publié.	
4	22	Revue a priori ou a posteriori	Le marché a été revue a priori	
5	22.1,	Non objection sur les projets de DAO (si contrôle a priori) (préciser la date)	Le DAO a été remis, les observations pour la correction du DAO ont été émises dans la correspondance du 2/10/2018.	

N°	TEXTES DE REFERENCE (Codes des Marchés Publics, Décret et Ord. y relatives, article :)	CRITERE DE VERIFICATION	CONSTATATIONS	COMMENTAIRES DE L'AUDITE
6	138	Publication de l'Avis d'appel d'offres (Date et support)	L'avis d'appel d'offre a été publié le 14/11/2018 au site web des marchés publics et au journal le Renouveau le 9/11/2018.	
7	130	Nombre de candidats ayant acheté le DAO (contrôler la liste d'achat)	Aucun document attestant l'achat du DAO n'a été remis.	
8	142	Délai de publication des appels et de réception des offres	Le délai de publication de l'appel et de réception et d'ouverture des offres est de 25 jours.	
9	169	Contrôle de garantie des offres	Un contrôle de la garantie des offres a été effectué.	
10	178 à 179	Nombre de candidats, Liste de présence à l'ouverture des offres, Existence d'une commission d'ouverture des offres, Procès-verbal d'ouverture des offres	1 candidat : Liste des présences à l'ouverture des offres : Eddy NDIKUMANA représentant le candidat était présent à l'ouverture. La sous-commission d'ouverture est constituée de 2 membres : 1. NIYUKURI Jean Pierre Marie Rose Président ; 2. MATATA Zéphyrin : membre. Le procès-verbal d'ouverture des offres a été établi le 4/12/2018. Il n'y avait pas d'observateur de la DNCMP.	
11	182	Existence de la sous-commission d'analyse des offres et sa composition	La sous-commission d'analyse des offres doit être composée au minimum de 5 membres mais dans ce marché elle est composée de 3 personnes.	

N°	TEXTES DE REFERENCE (Codes des Marchés Publics, Décret et Ord. y relatives, article :)	CRITERE DE VERIFICATION	CONSTATATIONS	COMMENTAIRES DE L'AUDITE
12	182	Examen d'analyse des offres	Le PV d'analyse des offres a été établi le 13/12/2018.	
13	182	Délai accordé à l'analyse des offres	Le délai accordé à l'analyse des offres est d'1jour.	
14	203	Existence et date du PV d'attribution provisoire	Le procès-verbal d'attribution provisoire n'est pas remis.	
15	37 Décret n°100/120	Date de demande de l'ANO sur le rapport d'analyse et le PV d'attribution provisoire.	La demande de non objection a été adressée à la DNCMP le 31/12/2018. La non objection de la DNCMP a été transmis le 14/01/2019	
16	204	Validation du PV d'attribution provisoire et sa publicité dans un journal ou sur le site WEB des marchés publics	Le PV d'attribution provisoire a été validé par la non objection du 14/01/2019. Aucun document ne montre qu'il y a eu une publication de l'attribution provisoire au site web des marchés publics ou dans le journal le Renouveau.	
17	206	Date et support de notification provisoires	La notification d'attribution provisoire a été transmis le 24/01/2019 par correspondance Réf : 729/DG/101/F/2018-2019	
18	224	Date de la publication d'attribution définitive	Aucun document attestant la publication de l'attribution définitive n'a été remis.	
19	207/206	Information des soumissionnaires non retenus (date et support)	Le seul soumissionnaire de ce marché a été retenu. Il a été notifié par la correspondance N/Réf : 729/DG/009/2018-2019.	

N°	TEXTES DE REFERENCE (Codes des Marchés Publics, Décret et Ord. y relatives, article :)	CRITERE DE VERIFICATION	CONSTATATIONS	COMMENTAIRES DE L'AUDITE
20	338 340, 342	Recours exercés par les soumissionnaires non retenus	Aucune forme de recours n'a été indiquée.	
21	341	Délais de décision de l'Autorité contractante en cas de recours	Pas de recours, pas de décision.	
22	245, 1	Numéro de contrat	La lettre de marche Réf : 729/DG/009/2018-2019.	
23	245, 3	Identité de l'attributaire	L'attributaire est la Société TOYOTA BURUNDI s.p.r.l	
24	215	Date de signature par l'attributaire (c)	La date de signature par l'attributaire est le 04/02/2019.	
25	208, 215	Date de signature par le représentant de l'Autorité contractante	La date de signature par le représentant de l'autorité contractante est le 04/02/2019.	
26	217, 1	Date d'approbation du marché par l'autorité compétente (tenir compte de la durée de validité de l'offre (a))	La date d'approbation du marché par l'autorité hiérarchique est le 22/02/2019.	
27	221, 222	Date de notification du contrat (date de réception par le titulaire)	La date de notification de la lettre de marché est le 23/02/2019.	
28	223	Date entrée en vigueur	La date d'entrée en vigueur est le 23/02/2019.	
29	224	Date de publication de l'avis d'attribution définitive	Le document attestant la publication de l'attribution définitive ne nous a pas été remis.	
30	245, 8	Montant du marché (BIF) (comparer avec le montant prévisionnel)	Le montant du marché est de 280 000 000 BIF TVAC. Dans le plan prévisionnel de passation des marchés il était prévu un marché de fourniture de deux bus de transport du personnel pour un montant de 120 000 000 BIF. Le montant du marché dépasse le montant prévisionnel.	

N°	TEXTES DE REFERENCE (Codes des Marchés Publics, Décret et Ord. y relatives, article :)	CRITERE DE VERIFICATION	CONSTATATIONS	COMMENTAIRES DE L'AUDITE
31	256, 257, 258, 259	Garantie de bonne exécution	Une garantie de bonne exécution a été fixée à 10% du montant total du marché.	
32	255, 261	Autres garanties (Remboursement d'avance de démarrage, remboursement de l'avance à la commande, acomptes sur approvisionnements, retenue de garantie)	-	
33	245, 10	Le délai et le lieu de livraison contractuelle (d'exécution)	Le délai de livraison est de 90 jours calendaire à compter de la notification du marché. Le lieu de livraison c'est à l'AACB.	
34	335	Date et support de livraison définitive (PV de réception définitive)	Un procès-verbal de réception provisoire a été établi le 31/10/2019. le procès-verbal de réception définitive ne nous a pas été remis.	
35	270	Respect des délais contractuels (pénalités)	L'attributaire a demandé une prolongation des délais de 90 jours.	
36	245, 15	Modalité de règlement	Le paiement s'est fait par virement bancaire au compte du fournisseur. Un chèque de la BRB lui a été remis le 11/12/2019.	
37	298, 299	Signature d'avenant	Une prolongation des délais de 90 jours a été demandée et accordée.	

A.3. MARCHE N0DNCMP/113/F/2019

**AUDIT DES MARCHES PUBLICS POUR LES EXERCICES 2018-2019 ; DAO N°DNCMP/113/F/2019 ; BAILLEUR : AACB ;
TITULAIRE DU MARCHÉ : LA SOCIÉTÉ GTS S.A. ; OBJET DU MARCHÉ : FOURNITURE ET INSTALLATION DES BATTERIES ET DES
CONDENSATEURS POUR LA MISE EN SERVICE D'UN ONDULEUR DE 300 KVA A L'AÉROPORT INTERNATIONAL DE BUJUMBURA ;
MONTANT DU MARCHÉ : 65 940 € TTC ; MODE DE PASSATION : OUVERT.**

N°	TEXTES DE RÉFÉRENCE (Codes des Marchés Publics, Décret et Ord. y relatives, article :)	CRITÈRE DE VÉRIFICATION	CONSTATATIONS	COMMENTAIRES DE L'AUDITE
1	40	Détail sur le plan prévisionnel de passation de marchés	Le plan prévisionnel est bien détaillé	
2	41	Vérifier la validation du PPPM par la DNCM et leur publicité	Le PPM a été valide par la DNCMP par la lettre de non objection du 12/02/2019	
3	44 & 45	Vérifier l'avis Général d'appels d'offres. Les autorités contractantes en assurent la publicité dans le journal des marchés publics ou dans un journal à grande diffusion nationale et/ou internationale, ainsi que sur le site web des marchés publics.	Aucun document n'indique que l'avis Général d'appels d'offres a été publié.	
4	22	Revue a priori ou a posteriori	Le marché a été revu a priori par la DNCMP.	
5	22.1,	Non objection sur les projets de DAO (si contrôle a priori) (préciser la date)	Le DAO a été remis, les observations pour la correction du DAO ont été émises dans la correspondance n°: 540.5/854/CSF/2018 du 13/3/2018.	

N°	TEXTES DE REFERENCE (Codes des Marchés Publics, Décret et Ord. y relatives, article :)	CRITERE DE VERIFICATION	CONSTATATIONS	COMMENTAIRES DE L'AUDITE
6	138	Publication de l'Avis d'appel d'offres (Date et support)	L'avis d'appel d'offre a été publié le 29/03/2018 au site web des marchés publics et au journal le Renouveau le 28/03/2018.	
7	130	Nombre de candidats ayant acheté le DAO (contrôler la liste d'achat)	Aucun document attestant l'achat du DAO n'a été remis.	
8	142	Délai de publication des appels et de réception des offres	Le délai de publication de l'appel et de réception et d'ouverture des offres est de 50 jours.	
9	169	Contrôle de garantie des offres	Le contrôle de la garantie des offres a été effectué.	
10	178 à 179	Nombre de candidats, Liste de présence à l'ouverture des offres, Existence d'une commission d'ouverture des offres, Procès-verbal d'ouverture des offres	2 candidats Liste des présences a l'ouverture : 1.Frederic NIJIRAZANA pour ALPHA CD TECHNOLOGY 2.IRAKOZE pour GTS Le procès-verbal d'ouverture des offres a été établi le 18/05/2018 La sous-commission d'ouverture est constituée de 2 membres : 1. NIYUKURI Jean Pierre Marie Rose Président ; 2. HABIMANA Godefroid. Il n'y avait pas d'observateur de la DNCMP.	
11	182	Existence de la sous-commission d'analyse des offres et sa composition	La sous-commission d'analyse des offres doit être composée au minimum de 5 membres mais dans ce marché elle est composée de 3 personnes.	

N°	TEXTES DE REFERENCE (Codes des Marchés Publics, Décret et Ord. y relatives, article :)	CRITERE DE VERIFICATION	CONSTATATIONS	COMMENTAIRES DE L'AUDITE
12	182	Examen d'analyse des offres	Le procès-verbal d'analyse a été établi le 30/05/2018.	
13	182	Délai accordé à l'analyse des offres	Le délai accordé à l'analyse des offres est de 2 jours.	
14	203	Existence et date du PV d'attribution provisoire	Le procès-verbal d'attribution provisoire a été Etabli le 12/06/2018.	
15	37 Décret n°100/120	Date de demande de l'ANO sur le rapport d'analyse et le PV d'attribution provisoire.	La demande de non objection a été adressée à la DNCMP le 05/07/2018. Il y a eu objection de la DNCMP le 12/07/2018 compte tenu du prix du marché qui dépassait le montant prévu. La non objection de la DNCMP a été transmis le 24/08/2018	
16	204	Validation du PV d'attribution provisoire et sa publicité dans un journal ou sur le site WEB des marchés publics	Le PV d'attribution provisoire a été validé par la non objection du 24/08/2018. Aucun document ne montre qu'il y a eu publication de l'attribution provisoire au site web des marchés publics ou dans le journal le Renouveau.	
17	206	Date et support de notification provisoires	La notification d'attribution provisoire a été transmis le 4/09/2018 par correspondance Réf : 729/DG/180/F/2018	
18	224	Date de la publication d'attribution définitive	Aucun document attestant la publication de l'attribution définitive n'a été remis.	

N°	TEXTES DE REFERENCE (Codes des Marchés Publics, Décret et Ord. y relatives, article :)	CRITERE DE VERIFICATION	CONSTATATIONS	COMMENTAIRES DE L'AUDITE
19	207/206	Information des soumissionnaires non retenus (date et support)	Le soumissionnaire non retenu a été informé le 03/09/2018 par la correspondance N/Réf : 729/DG/1814/2018-	
20	338 340, 342	Recours exercés par les soumissionnaires non retenus	Aucune forme de recours n'a été remis.	
21	341	Délais de décision de l'Autorité contractante en cas de recours	Pas de recours, pas de décision.	
22	245, 1	Numéro de contrat	Le numéro de la lettre de marché n° Réf : 729/DG/007/2018-2019.	
23	245, 3	Identité de l'attributaire	L'attributaire est la Société GTS s.a.	
24	215	Date de signature par l'attributaire (c)	La date de signature de l'attributaire est le 09/11/2018.	
25	208, 215	Date de signature par le représentant de l'Autorité contractante	La date de signature du représentant de l'autorité contractante est le 09/11/2018.	
26	217, 1	Date d'approbation du marché par l'autorité compétente (tenir compte de la durée de validité de l'offre (a))	La date d'approbation du marché par l'autorité compétente est le 3/12/2018.	
27	221, 222	Date de notification du contrat (date de réception par le titulaire)	La date de notification du marché est le 10/12/2018.	
28	223	Date entrée en vigueur	La date d'entrée en vigueur est le 10/12/2018.	

N°	TEXTES DE REFERENCE (Codes des Marchés Publics, Décret et Ord. y relatives, article :)	CRITERE DE VERIFICATION	CONSTATATIONS	COMMENTAIRES DE L'AUDITE
29	224	Date de publication de l'avis d'attribution définitive	Le document attestant la publication de l'attribution définitive ne nous a pas été remis.	
30	245, 8	Montant du marché (BIF) (comparer avec le montant prévisionnel)	Le montant du marché est de 65 940 € TTC Le montant prévisionnel est de : 138 466 753 BIF.	
31	256, 257, 258, 259	Garantie de bonne exécution	Une garantie de bonne exécution a été fixée à 10% du montant total du marché.	
32	255, 261	Autres garanties (Remboursement d'avance de démarrage, remboursement de l'avance à la commande, acomptes sur approvisionnements, retenue de garantie)	-	
33	245, 10	Le délai et le lieu de livraison contractuelle (d'exécution)	Le délai de livraison est de 150 jours calendaire à compter de la notification du marché. Le lieu de livraison est à l'AACB.	
34	335	Date et support de livraison définitive (PV de réception définitive)	Le procès-verbal de réception définitive ne nous a pas été remis.	
35	270	Respect des délais contractuels (pénalités)	Le procès-verbal de réception définitive n'a pas été remis. Rien ne peut prouver que les délais ont été respectés ou non faute de PV de réception provisoire et définitive. Pas de pénalités.	

N°	TEXTES DE REFERENCE (Codes des Marchés Publics, Décret et Ord. y relatives, article :)	CRITERE DE VERIFICATION	CONSTATATIONS	COMMENTAIRES DE L'AUDITE
36	245, 15	Modalité de règlement	Le paiement s'est fait par virement bancaire au compte du fournisseur. Un ordre de transfert de la BRB a été effectué le 30/10/2019.	
37	298, 299	Signature d'avenant	Il n'y a pas eu d'avenant.	

EXERCICE 2018-2019

A.4. MARCHE DES TRAVAUX N0DNCMP/43/T/2018-2019

AUDIT DES MARCHES PUBLICS POUR L'EXERCICE 2018-2019 ; DAO N°DNCMP/43/T/2018-2019

BAILLEUR : AACB ; TITULAIRE DU MARCHE : LA SOCIETE LA SOCIETE CREDO S.P.R.L.; OBJET DU MARCHE : TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UN SALON VIP DEPART DE L'AEROPORT INTERNATIONAL DE BUJUMBURA ; MONTANT DU MARCHE : 177 670 629 BIF TTC ; MODE DE PASSATION : OUVERT

N°	TEXTES DE REFERENCE (Codes des Marchés Publics Décret et Ord. y relatives, article :)	CRITERE DE VERIFICATION	CONSTATATIONS	COMMENTAIRES DE L'AUDITE
1	40	Détail sur le plan prévisionnel de passation de marchés	Le plan prévisionnel est bien détaillé	
2	41	Vérifier la validation du PPPM par la DNCM et leur publicité	Aucun document ne montre que le PPM a été validé.	

N°	TEXTES DE REFERENCE (Codes des Marchés Publics, Décret et Ord. y relatives, article :)	CRITERE DE VERIFICATION	CONSTATATIONS	COMMENTAIRES DE L'AUDITE
3	44 &45	Vérifier l'avis Général d'appels d'offres. Les autorités contractantes en assurent la publicité dans le journal des marchés publics ou dans un journal à grande diffusion nationale et/ou internationale, ainsi que sur le site web des marchés publics.	Aucun document n'indique que l'avis Général d'appels d'offres a été publié.	
4	22	Revue a priori ou a posteriori	Le marché a été revue a priori Par la DNCMP par la lettre du 13/11/2018 Réf : 540.5/4383/C.S. T/2018, avec des observations pour la correction de la forme et du fond du DAO.	
5	22.1,	Non objection sur les projets de DAO (si contrôle a priori) (préciser la date)	Le DAO a été remis, La non objection au DAO a été émise par la DNCMP le 3/12/2018 par la correspondance N°540.5/4577/C.S. T/2018	
6	138	Publication de l'Avis d'appel d'offres (Date et support)	L'avis d'appel d'offre a été publié le 4/1/2019 au site web des marchés publics et au journal le Renouveau le 19/12/2018.	
7	130	Nombre de candidats ayant acheté le DAO (contrôler la liste d'achat)	Aucun document attestant l'achat du DAO n'a été remis.	
8	142	Délai de publication des appels et de réception des offres	Le délai de publication de l'appel et de réception et d'ouverture des offres est de 21 jours.	
9	169	Contrôle de garantie des offres	Un contrôle de la garantie des offres a été effectué.	

N°	TEXTES DE REFERENCE (Codes des Marchés Publics, Décret et Ord. y relatives, article :)	CRITERE DE VERIFICATION	CONSTATATIONS	COMMENTAIRES DE L'AUDITE
10	178 à 179	Nombre de candidats, Liste de présence à l'ouverture des offres, Existence d'une sous-commission d'ouverture des offres, Procès-verbal d'ouverture des offres	6 candidats Liste des présences a l'ouverture : 1. KARENGANE Adochu de la société ECOMO ; 2. NIYONIZIGIYE Gustave de la société CREDO ; 3. MUVUNYI Gervais de la société SOCAMEX ; 4. HABONIMANA Valence de la société ECAF ; 5. NDISANZE Frank de la société KFCB ; 6. NSHIMIRIMANA Janvier de la société SGGC. Le procès-verbal d'ouverture des offres a été établi le 2/1/2019. La sous-commission d'ouverture est constituée de 2 membres : Il y avait un observateur de la DNCMP.	
11	182	Existence de la sous-commission d'analyse des offres et sa composition	La sous-commission d'analyse des offres doit être composée au minimum de 5 personnes mais dans ce marché elle est composée de 3 membres.	
12	182	Examen d'analyse des offres	Le PV a été établi le 13/12/2018.	
13	182	Délai accordé à l'analyse des offres	Le délai accordé à l'analyse des offres est de 5jours.	
14	203	Existence et date du PV d'attribution provisoire	Le procès-verbal d'attribution provisoire a été établi le 4/02/2019.	
15	37 Décret n°100/120	Date de demande de l'ANO sur le rapport d'analyse et le PV d'attribution provisoire.	La demande de non objection a été adressée à la DNCMP le 7/2/2019. La non objection de la DNCMP a été transmis le 14/02/2019.	

N°	TEXTES DE REFERENCE (Codes des Marchés Publics, Décret et Ord. y relatives, article :)	CRITERE DE VERIFICATION	CONSTATATIONS	COMMENTAIRES DE L'AUDITE
16	204	Validation du PV d'attribution provisoire et sa publicité dans un journal ou sur le site WEB des marchés publics	Le PV d'attribution provisoire a été validé par la non objection de la DNCMP du 14/02/2019. Aucun document n'atteste qu'il y a eu publication de l'attribution provisoire au site web des marchés publics ou dans le journal le Renouveau.	
17	206	Date et support de notification provisoires	La notification d'attribution provisoire a été transmis le 18/02/2019 par correspondance Réf : 729/DG/294/F/2019.	
18	224	Date de la publication d'attribution définitive	Aucun document attestant la publication de l'attribution définitive n'a été remis.	
19	207/206	Information des soumissionnaires non retenus (date et support)	Les soumissionnaires non retenus ont été informés le 18/02/2019. Par la correspondance /Réf : 729/DG/247/2019, et Réf : 729/dg/293/2019	
20	338 340, 342	Recours exercés par les soumissionnaires non retenus	Aucune forme de recours n'a été signalée.	
21	341	Délais de décision de l'Autorité contractante en cas de recours	Pas de recours, pas de décision.	
22	245, 1	Numéro de contrat	La lettre de marché n° Réf : 729/DG/0011/2018-2019.	
23	245, 3	Identité de l'attributaire	L'attributaire est la société la société CREDO s.u.r.l.	
24	215	Date de signature par l'attributaire (c)	La date de signature du contrat par l'attributaire est le 04/03/2019	
25	208, 215	Date de signature par le représentant de l'Autorité contractante	La date de signature du représentant de l'autorité contractante est le 04/03/2019.	

N°	TEXTES DE REFERENCE (Codes des Marchés Publics, Décret et Ord. y relatives, article :)	CRITERE DE VERIFICATION	CONSTATATIONS	COMMENTAIRES DE L'AUDITE
26	217, 1	Date d'approbation du marché par l'autorité compétente (tenir compte de la durée de validité de l'offre (a))	La date d'approbation du marché par l'autorité compétente est le 2/04/2019.	
27	221, 222	Date de notification du contrat (date de réception par le titulaire)	La date de notification du contrat est le 02/04/2019.	
28	223	Date entrée en vigueur	5/04/2019	
29	224	Date de publication de l'avis d'attribution définitive	Le document attestant la publication de l'attribution définitive ne nous a pas été remis.	
30	245, 8	Montant du marché (BIF) (comparer avec le montant prévisionnel)	Le montant du marché est de 177 670 629 BIF TTC Le montant prévisionnel est de 250 000 000 BIF.	
31	256, 257, 258, 259	Garantie de bonne exécution	Une garantie de bonne exécution a été fixée à 10% du montant total du marché.	
32	255, 261	Autres garanties (Remboursement d'avance de démarrage, remboursement de l'avance à la commande, acomptes sur approvisionnements, retenue de garantie)	Aucune autre forme de garantie n'a été signalée.	
33	245, 10	Le délai et le lieu de livraison contractuelle (d'exécution)	Le délai de livraison est de 120 jours calendaire à compter de la notification du marché. Le lieu de livraison c'est à l'AACB.	
34	335	Date et support de livraison définitive (PV de réception définitive)	Un procès-verbal de réception provisoire a été établi le 21/01/2019. Le procès-verbal de réception définitive ne nous a pas été remis.	

N°	TEXTES DE REFERENCE (Codes des Marchés Publics, Décret et Ord. y relatives, article :)	CRITERE DE VERIFICATION	CONSTATATIONS	COMMENTAIRES DE L'AUDITE
35	270	Respect des délais contractuels (pénalités)	L'attributaire a demandé un délai additionnel d'avenant de 45 jours. Pas de pénalités, le retard a été justifié.	
36	245, 15	Modalité de règlement	Virement bancaire au compte du fournisseur. Un chèque de la BRB lui a été remis le 05/11/2019.	
37	298, 299	Signature d'avenant	Un délai additionnel de 45 jours a été demandé et a été accordée. Pour un montant de 32 717 .718 BIF TVAC.	

A.5.MARCHE DE FOURNITURE DNCMP/82/F/2018-2019

AUDIT DES MARCHE PUBLICS POUR L'EXERCICE 2018-2019 ; DAO N°DNCMP/82/F/2018-2019

BAILLEUR : AACB ; TITULAIRE DU MARCHE : LA SOCIETE CFCB SPRL; OBJET DU MARCHE : FOURNITURE DU PRODUIT EMULSIFIANT AFFF DOSE A 6% DE CATEGORIE B; MONTANT DU MARCHE : 99 120 000 BIF ; MODE DE PASSATION : RESTREINT

N°	TEXTES DE REFERENCE (Codes des Marchés Publics, Décret et Ord. y relatives, article :)	CRITERE DE VERIFICATION	CONSTATATIONS	COMMENTAIRES DE L'AUDITE
1	40	Détail sur le plan prévisionnel de passation de marchés	Le plan prévisionnel est bien détaillé	
2	41	Vérifier la validation du PPPM par la DNCM et leur publicité	Le PPM a été validé par la DNCMP par la lettre de non objection du 9/01/2020	
3	44 &45	Vérifier l'avis Général de passation des marchés. Les autorités contractantes en assurent la publicité dans le journal des marchés publics ou dans un journal à grande diffusion nationale et/ou internationale, ainsi que sur le site web des marchés publics.	Aucun document n'indique que l'avis Général de d'appel d'offres a été publié.	

N°	TEXTES DE REFERENCE (Codes des Marchés Publics, Décret et Ord. y relatives, article :)	CRITERE DE VERIFICATION	CONSTATATIONS	COMMENTAIRES DE L'AUDITE
4	22	Revue a priori ou a posteriori	Le marché a été revue a priori	
5	22.1,	Non objection sur les projets de DAO (si contrôle a priori) (préciser la date)	Le DAO a été remis, la non objection au projet du DAO a été émise le 19/09/2019, avec des propositions de correction du DAO.	
6	138	Publication de l'Avis d'appel d'offres (Date et support)	L'avis d'appel d'offre a été publié le 23/09/2019.	
7	130	Nombre de candidats ayant acheté le DAO (contrôler la liste d'achat)	Aucun document remis n'a indiqué le nombre de candidats ayant acheté le DAO.	
8	142	Délai de publication des appels et de réception des offres	Le délai d'invitation et de réception et ouverture des offres est de 15 jours.	
9	169	Contrôle de garantie des offres	Un contrôle de la garantie des offres a été effectué.	
10	178 à 179	Nombre de candidats, Liste de présence à l'ouverture des offres, Existence d'une commission d'ouverture des offres, Procès-verbal d'ouverture des offres	3 candidats. Liste des présences des soumissionnaires à l'ouverture : -Un représentant la société KFCB sprl -Un représentant de la société CGPS ; -Un représentant de la société ALPHA GROUP. Le procès-verbal d'ouverture des offres a été établi le 8/10/2019. La sous-commission d'ouverture est constituée de 2 membres : KIBABU Matutin NIYONSABA Jean Pierre.	
11	182	Existence de la sous-commission d'analyse des offres et sa composition	La sous-commission d'analyse des offres doit être composée au minimum de 5 membres mais dans ce marché elle est composée de 3 membres.	

N°	TEXTES DE REFERENCE (Codes des Marchés Publics, Décret et Ord. y relatives, article :)	CRITERE DE VERIFICATION	CONSTATATIONS	COMMENTAIRES DE L'AUDITE
12	182	Examen d'analyse des offres	Le procès-verbal d'analyse a été établi le 20/10/2019.	
13	182	Délai accordé à l'analyse des offres	Le délai accordé à l'analyse des offres a été de 10 jours.	
14	203	Existence et date du PV d'attribution provisoire	Le procès-verbal d'attribution provisoire a été établi le 2/12/2019.	
15	37 Décret n°100/120	Date de demande de l'ANO sur le rapport d'analyse et le PV d'attribution provisoire.	La demande de non objection au PV d'analyse des offres et d'attribution provisoire a été transmise le 4/12/2019.	
16	204	Validation du PV d'attribution provisoire et sa publicité dans un journal ou sur le site WEB des marchés publics	L'attribution provisoire du marché a été validée par la non objection de la DNCMP 18/12/2019. Le document attestant sa publicité dans le journal ou sur le site web des marchés publics ne nous a pas été transmis.	
17	206	Date et support de notification provisoires	La notification provisoire s'est faite par correspondance N/Réf : 729/DG/2551/2019 du 23/12/2019.	
18	224	Date de la publication d'attribution définitive	La notification définitive du marché a été émise le 21/01/2020, mais le document attestant sa publication ne nous a pas été remis.	
19	207/206	Information des soumissionnaires non retenus (date et support)	L'information aux soumissionnaires non retenu a été émise en date du 23/12/2019. Par correspondance N/Réf : 729/DG/2550/2019, et N/Réf : 729/DG/2552/2019,	
20	338 340, 342	Recours exercés par les soumissionnaires non retenus	Aucune forme de recours n'a été signalée.	

N°	TEXTES DE REFERENCE (Codes des Marchés Publics, Décret et Ord. y relatives, article :)	CRITERE DE VERIFICATION	CONSTATATIONS	COMMENTAIRES DE L'AUDITE
21	341	Délais de décision de l'Autorité contractante en cas de recours	Pas de recours, pas de délai de décision.	
22	245, 1	Numéro de contrat	Lettre de marché N/Réf :729/DG/0013/2019-2020	
23	245, 3	Identité de l'attributaire	L'attributaire est la société CFCB sprl	
24	215	Date de signature par l'attributaire (c)	La date de signature de l'attributaire est le 7/01/2020	
25	208, 215	Date de signature par le représentant de l'Autorité contractante	La date de signature du représentant de l'autorité contractante est le 07/01/2020	
26	217, 1	Date d'approbation du marché par l'autorité compétente (tenir compte de la durée de validité de l'offre (a))	La date d'approbation du marché par l'autorité compétente est le 15/01/2020.	
27	221, 222	Date de notification du contrat (date de réception par le titulaire)	La date de notification du marché est le 21/01/2020.	
28	223	Date entrée en vigueur	La date d'entrée en vigueur est le 20/01/2020	
29	224	Date de publication de l'avis d'attribution définitive	Le document attestant la publication de l'attribution définitive ne nous a pas été remis.	
30	245, 8	Montant du marché (BIF) (comparer avec le montant prévisionnel)	Le montant du marché est de 99 120 000 BIF TVAC. Le montant prévisionnel est de 100 000 000 BIF.	
31	256, 257, 258, 259	Garantie de bonne exécution	Une garantie de bonne exécution a été fixée à 10% du montant total du marché.	
32	255, 261	Autres garanties (Remboursement d'avance de démarrage, remboursement de l'avance à la commande, acomptes sur approvisionnements, retenue de garantie)		
33	245, 10	Le délai et le lieu de livraison contractuelle (d'exécution)	Le délai d'exécution du marché est de 45 jours calendaire. Le lieu de livraison est à l'AACB.	

N°	TEXTES DE REFERENCE (Codes des Marchés Publics, Décret et Ord. y relatives, article :)	CRITERE DE VERIFICATION	CONSTATATIONS	COMMENTAIRES DE L'AUDITE
34	335	Date et support de livraison définitive (PV de réception définitive)	Le procès-verbal de réception définitive a été établi le 06/03/2020.	
35	270	Respect des délais contractuels (pénalités)	Les délais ont été respectés. Pas de pénalités.	
36	245, 15	Modalité de règlement	Le paiement est par voie bancaire au compte de l'attributaire.	
37	298, 299	Signature d'avenant	Il n'a pas eu d'avenant.	

B. EXERCICE 2019-2020

B.1. MARCHÉ DES TRAVAUX DNCMP/52/T/2019-2020

AUDIT DES MARCHÉS PUBLICS POUR L'EXERCICE 2019-2020 : DAO N°DNCMP/52/T/2019-2020 ; BAILLEUR : AACB ;
TITULAIRE DU MARCHÉ : L'ENTREPRISE BELU COMPANY. ; OBJET DU MARCHÉ : TRAVAUX D'URGENCE DE STABILISATION D'UNE
PARTIE DE LA DIGUE DU CÔTÉ SUD-OUEST DE LA RIVIÈRE MUTIMBUZI; MONTANT DU MARCHÉ :
145 659 589 BIF TVAC; MODE DE PASSATION : ENTENTE DIRECTE.

N°	TEXTES DE RÉFÉRENCE (Codes des Marchés Publics, Décret et Ord. y relatives, article :)	CRITÈRE DE VÉRIFICATION	CONSTATATIONS	COMMENTAIRES DE L'AUDITE
1	40	Détail sur le plan prévisionnel de passation de marchés	Le PPM est bien détaillé.	
2	41	Vérifier la validation du PPPM par la DNCM et leur publicité	Le PPM a été valide par la non objection du 3/01/2020 émise par la DNCMP.	
3	44 & 45	Vérifier l'avis Général d'appel d'offres. Les autorités contractantes en assurent la publicité dans le journal des marchés publics ou dans un journal à grande diffusion nationale et/ou internationale, ainsi que sur le site web des marchés publics.	L'avis général d'appel d'offre ne nous a pas été remis.	
4	22	Revue a priori ou a posteriori	Le marché a été revu a priori	
5	22.1,	Non objection sur les projets de DAO (si contrôle a priori) (préciser la date)	La non objection au projet du DAO a été émise le 9/01/2020 par la DNCMP, quelques corrections de fonds et de forme du DAO ont été suggérées.	
6	138	Publication de l'Avis d'appel d'offres (Date et support)	Date d'invitation : le 23/01/2020	

N°	TEXTES DE REFERENCE (Codes des Marchés Publics, Décret et Ord. y relatives, article :)	CRITERE DE VERIFICATION	CONSTATATIONS	COMMENTAIRES DE L'AUDITE
7	130	Nombre de candidats ayant acheté le DAO (contrôler la liste d'achat)	Aucun document n'indique le nombre de candidats ayant acheté le DAO.	
8	142	Délai de publication des appels et de réception des offres	Le délai d'invitation et de réception et ouverture des offres est de 4 jours.	
9	169	Contrôle de garantie des offres	La garantie de l'offres a été contrôlée.	
10	178 à 179	Nombre de candidats, Liste de présence à l'ouverture des offres, Existence d'une commission d'ouverture des offres, Procès-verbal d'ouverture des offres	1 candidat ; Liste des présences a l'ouverture : pas indiquée. Le PV d'ouverture des offres n'a pas été remis. Aucun document n'atteste qu'il y a eu de sous-commission d'ouverture des offres.	
11	182	Existence de la sous-commission d'analyse des offres et sa composition	Aucun document ne témoigne de l'existence de la sous-commission d'analyse.	
12	182	Examen d'analyse des offres	Le procès-verbal d'analyse des offres ne nous a pas été remis.	
13	182	Délai accordé à l'analyse des offres	Aucun document n'indique le délai accordé à l'analyse des offres.	
14	203	Existence et date du PV d'attribution provisoire	Le procès-verbal d'attribution provisoire n'est pas remis.	
15	37 Décret n°100/120	Date de demande de l'ANO sur le rapport d'analyse et le PV d'attribution provisoire.	Une demande de non objection à l'attribution provisoire du marché a été adressés à la DNCMP le 30/01/2020.	
16	204	Validation du PV d'attribution provisoire et sa publicité dans un journal ou sur le site WEB des marchés publics	Un accord de la non objection à l'attribution provisoire a été émise par la DNCMP le 6/2/2020. Aucun document attestant la publication de l'attribution provisoire de ce marché n'a été remis.	

N°	TEXTES DE REFERENCE (Codes des Marchés Publics, Décret et Ord. y relatives, article :)	CRITERE DE VERIFICATION	CONSTATATIONS	COMMENTAIRES DE L'AUDITE
17	206	Date et support de notification provisoires	Aucun document en rapport avec la notification de l'attribution provisoire n'a été remis.	
18	224	Date de la publication d'attribution définitive	Aucun document attestant la publication de l'attribution définitive n'a été remis.	
19	207/206	Information des soumissionnaires non retenus (date et support)	Il n'y a pas eu d'autres soumissionnaires pour être informé.	
20	338 340, 342	Recours exercés par les soumissionnaires non retenus	Il n'y a pas eu de recours.	
21	341	Délais de décision de l'Autorité contractante en cas de recours	Pas de recours pas de décision.	
22	245, 1	Numéro de contrat	Lettre de marché N/Ref : 729/DG/0014/2019-2020	
23	245, 3	Identité de l'attributaire	L'attributaire est l'ENTREPRISE BELU COMPANY.	
24	215	Date de signature par l'attributaire (c)	La date de signature de l'attributaire est le 14/02/2020	
25	208, 215	Date de signature par le représentant de l'Autorité contractante	La date de signature du représentant de l'autorité contractante est le 14/02/2020	
26	217, 1	Date d'approbation du marché par l'autorité compétente (tenir compte de la durée de validité de l'offre (a)	La date d'approbation du marché par l'autorité compétente est le 10/03/2020.	
27	221, 222	Date de notification du contrat (date de réception par le titulaire)	La date de notification du marché à l'attribution est le 10/03/2020.	
28	223	Date entrée en vigueur	La date d'entrée en vigueur est le 10/03/2020.	
29	224	Date de publication de l'avis d'attribution définitive	La date de publication de l'attribution définitive n'est pas indiquée.	

N°	TEXTES DE REFERENCE (Codes des Marchés Publics, Décret et Ord. y relatives, article :)	CRITERE DE VERIFICATION	CONSTATATIONS	COMMENTAIRES DE L'AUDITE
30	245, 8	Montant du marché (BIF) (comparer avec le montant prévisionnel)	Le montant du marché est de 145 659 589 BIF TVAC Le montant prévisionnel est de 123 440 330 BIF, Il est inférieur au prix du marché. Le montant du marché est supérieur au montant prévisionnel.	
31	256, 257, 258, 259	Garantie de bonne exécution	La garantie de bonne exécution a été fixée à 10% du montant total du marché.	
32	255, 261	Autres garanties (Remboursement d'avance de démarrage, remboursement de l'avance à la commande, acomptes sur approvisionnements, retenue de garantie)	Aucune autre forme de garantie n'a été signalée.	
33	245, 10	Le délai et le lieu de livraison contractuelle (d'exécution)	Le délai d'exécution est de 15 jours calendaire à partir de la date de notification définitive du marché. Le lieu de livraison c'est à l'AACB.	
34	335	Date et support de livraison définitive (PV de réception définitive)	Un procès-verbal de réception provisoire a été établi le 28/05/2020.	
35	270	Respect des délais contractuels (pénalités)	Le procès-verbal de réception définitive n'a pas été remise. Aucun document n'indique que les délais ont été respectés.	
36	245, 15	Modalité de règlement	Le paiement a été fait par chèque bancaire au nom de la société BLU COMPANY. Un chèque de la BRB de 103 183 942 BIF a été remis à BELU COMPANY le 23/3/2020	
37	298, 299	Signature d'avenant	Aucun document attestant la signature d'avenant n'a été remis.	

IX. OBSERVATIONS DE L'AUDITEUR SUR LES CONSTATS DEGAGES

L'Auditeur a constaté que d'une façon générale, les dossiers de marchés transmis sont incomplets et mal classés. Certaines dispositions du Code des Marchés Publics et ceux de ses textes d'application n'ont pas été respectées.

Au regard de l'insuffisance des documents contenus dans les dossiers de marché analysés et transmis au Consultant, ces derniers ne garantissent ni l'efficacité, ni l'efficience, ni l'économie, ni l'équité, ni la transparence des procédures de passation des marchés.

Ci-après les principales insuffisances relevées :

- Absence de publication du Plan de passation de marchés dans un journal officiel ;
- Absence du DAO ;
- Absence d'avis de non objection de la DCMP sur le projet de DAO ;
- Absence de publication des résultats de l'Appel d'offres ;
- Absence de publication de l'avis d'attribution définitive ;
- Absence de signature sur certaines lettres de marché par l'Autorité Contractante, de l'attributaire et de l'Autorité compétente.

X. COMMENTAIRES DE L'AUDITE

L'Autorité contractante n'a pas donné ses commentaires au rapport provisoire

XI. RECOMMANDATIONS DE L'AUDITEUR


L'Auditeur recommande à l'Autorité contractante de :

- Bien conserver tous les documents du marché du plan prévisionnel de passation de marché à la réception définitive ;
- Respecter les dispositions du Code des Marchés Publics, ainsi que ses textes d'application.

XII. CONCLUSION

Compte tenu que L'Audité n'a pas fait de commentaires sur le rapport provisoire l'Auditeur maintient ses constatations

L'Auditeur estime que pour les exercices audités, la mise en application des dispositions et procédures édictées par le Code des marchés publics et ses textes d'application dans la passation des marchés sont plus ou moins suffisants



Fait à Bujumbura, le 29/07/2022

Ronald BASIITA
LE COORDONNATEUR REGIONAL
BCPA INTERNATIONAL