

**PLAN PREVISIONNEL REVISE POUR LA PASSATION DES MARCHES PUBLICS DU MINISTERE DES FINANCES, DU BUDGET ET DE LA PLANIFICATION ECONOMIQUE POUR
L'EXERCICE BUDGETAIRE 2023-2024 (MFBPE)**

N°	LIGNE BUDGETAIRE	OBJET DU MARCHÉ	MONTANT DU MARCHÉ	MODE DE PASSATION	TRANSMISSION DU DAO A LA DNCMP	AVIS DE LA DNCMP	PUBLICATION AAO	OUVREURE DES PLIS	ANALYSE DES OFFRES	ATTRIBUTION PROVISIOIRE	NOTIFICATION CONTRAT	RECEPTION	
1	ACHAT DE MATERIEL ET FOURNITURE DE BUREAU : 1400001002632101 1000012101	ACHAT DE MATERIEL DE BUREAU	102 423 700	AOON	Début juillet	Début juillet	Mi-juillet	Début Août	Début Août	Début Août	MI Août	Fin Août	
		ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE	136 658 697	AOON	Début juillet	Début juillet	Mi-juillet	Début Août	Début Août	Début Août	MI Août	Fin Août	
2	SECURISATION DU BUILDING DES FINANCES : 1400001004214501 1000012101	ACHAT DE DEUX ECRANS DE 55 DU PCS POUR LE MONITORING DES CAMERAS	20 800 000	AOON	Début juillet	Début juillet	Mi-juillet	Début Août	Début Août	Début Août	MI Août	Fin Septembre	
		ACHAT D'UN ORDINATEUR DE BUREAU COMPLET DELL OPTIPLEX 7070	12 000 000										
		ACHAT D'UN SERVEUR SAS QUINAP TS- 1635 AX-8G SAN/NASPOUR LE BACUP DES IMAGES VIDEO	8 000 000										
		ACHAT DE 14 CAMERAS DE SURVEILLANCE DU MINISTERE	9 975 000										
		ACHAT DE 5 CARTES PVC BLANCS	20 000 000	AOON	Début juillet	Début juillet	Mi-juillet	Début Août	Début Août	Début Août	MI Août	Fin Septembre	
		ACHAT DE 5 PORTE BAGES	6 000 000										
		ACHAT DE 4 LANIERES	14 000 000										
		ACHAT DES RUBANS POUR IMPRIMANTES	3 800 000										
		RECRUTEMENT D'UN CONSULTANT POUR MENER UNE ETUDE DE BESOINS POUR LA SECURISATION DU BUILDING DES FINANCES CONTRE L'INCENDIE	23 000 000	AOON	Début juillet	Début juillet	Mi-juillet	Début Août	Début Août	Début Août	MI Août	Fin Septembre	
		ASSURANCE INCENDIE DU BATIMENT DU MFBPE ET DE SES EQUIPEMENTS	45 000 000	AOON	début juillet	mi-juillet	début Aout	Début Août	Début Août	MI aout	MI Août	début juillet	
3	1400006002632101 1000012401	ACHAT DES VALEURS ET DES IMPRIMES	35 855 970	AOON	Début juillet	Début juillet	Mi-juillet	Début Août	Début Août	Début AOUT	MI Août	Fin Septembre	

4	1400009007661101 1000041401	ACHAT DE 5 MACHINES ORDINATEURS PORTABLES	17 500 000	AOON	Début juillet	Début juillet	Mi- juillet	Début Août	Début Août	Début AOUT	MI Août	Fin Septembre
5	1400010002632101 1000016401	ACHETER 6 DISQUES DUR EXTERNES	3 000 000	AOON	Début juillet	Début juillet	Mi- juillet	Début Août	Début Août	Début AOUT	MI Août	Fin Septembre
	1400010002632101 1000016401	ACHETER 5 MACHINES PORTABLES (LAP TOP)	25 000 000									
	1400010002632101 1000016401	ACHETER LES CARTOUCHES POUR IMPRIMANTES (LASERJET fdw et KIOSSELA)	2 000 000									
6	1400001004214401 1000012101	EQUIPER LA SALLE TRAVAIL POUR L'EQUIPE INTERMINISTERIEL DANS LE CADRE DU BUDGET PROGRAMME	45 200 000	AOON	Début juillet	Début juillet	Mi- juillet	Début Août	Début Août	Début AOUT	MI Août	Fin Septembre
7	1400001007661101 1000012118	ACHETER UN LOGICIEL D'ARCHIVAGE DES DONNEES DES SOCIETES A PARTICIPATION PUBLIQUE	120 000 000	AOON	Début juillet	Début juillet	Mi- juillet	Début Août	Début Août	Début AOUT	MI Août	Fin Septembre
8	ENTRETIEN DU NOUVEAU BUILDIN : 1400001002625101 1000012101	ENTRETIEN DU NOUVEAU BUILDING : (Renouveler et remplacer les équipements du ministère des finances)	100 000 000	AOON	début juillet	début juillet	mi- juille t	Début Août	Début Août	début AOUT	MI Août	Fin Août
		RENOUVELER LA PEINTURE DU NOUVEAU BUILDING DES FINANCES	6 723 162	DC	Début juillet	Début juillet	Mi- juillet	Début Août	Début Août	Début AOUT	MI Août	Fin Août
		NETTOYAGE DE L'IMMEUBLE DU MFBPE	59 953 476	AOON	Début juillet	Début juillet	Mi- juillet	Début Août	Début Août	Début AOUT	MI Août	Fin Septembre
		GARDIENNAGE DU DU MINISTERE DES FINANCES	31 600 200	AOON	Début juillet	Début juillet	Mi- juillet	Début Août	Début Août	Début AOUT	MI Août	Fin Septembre
9	MAINTENANCE DES EQUIPEMENTS DU NOUVEAU BUILDING : 1400001002625801 1000012102	MAINTENANCEDES ASCENSEURS, DES CLIMATISEURS, DES POMPES A EAU ET DES EQUIPEMENTS DE LA PLOMBERIE	120 000 000	AOON	Début juillet	Début juillet	Mi- juillet	Début Août	Début Août	Début AOUT	MI Août	Fin Septembre
10	MAINTENANCE DU MATERIEL INFORMATIQUE ET PHOTOCOPIEUSES :	MAINTENANCE DU MATERIEL INFORMATIQUE ET PHOTOCOPIEUSES	64 268 009	AOON	Début juillet	Début juillet	Mi- juillet	Début Août	Début Août	Début Août	MI Août	Fin Septembre

	1400001002625701 1000012101											
11	ENTRETIEN DU CHARROI : 1400001002625501 1000012101	SERVICE D'ENTRETIEN COURANT ET REPARATION DES VEHICULES DU MFBPE	85 000 000	AOON	Début juillet	Début juillet	Mi-juillet	Début Août	Début Août	Début Août	MI Août	Fin Septembre
	1400001002625501 1000012101	SERVICE D'ENTRETIEN COURANT ET REPARATION DES MOTOS DU MFBCDE	5 000 000	DC	Début juillet	Début juillet	Mi-juillet	Début Août	Début Août	Début Août	MI Août	Fin Septembre
12	1400001002621201 1000012101	ACQUERIR ET INSTALLER LE LOGICIEL SPSS DANS LE CADRE DE L'IMPLANTATION ET DU SUIVI DU BUDGET PROGRAMME	80 000 000	AOON	Début juillet	Début juillet	Mi-juillet	Début Août	Début Août	Début Août	MI Août	Fin Septembre
13	1400010001613201 1000012101	RECRUTER UN CONSULTANT LOCAL POUR APPUYER L'ELABORATION DU CBMT	30 800 000	AOON	Début juillet	Début juillet	Mi-juillet	Début Août	Début Août	Début Août	MI Août	Fin Septembre
14	1400001002621201 1000012101	RECRUTER UN CONSULTANT LOCAL POUR APPUYER L'ELABORATION DE L'ECONOMIE BURUNDAISE	30 000 000	AOON	Début juillet	Début juillet	Mi-juillet	Début Août	Début Août	Début Août	MI Août	Fin Septembre
15	1400001002621201 1000012101	DEVELOPPER UNE APPLICATION EN WORK FLOW POUR DIGTALISER LE FORMAT PTBA DANS LE CADRE DE L'IMPLANTATION ET DU SUIVI DU BUDGET PROGRAMME	120 000 000	AOON	Début juillet	Début juillet	Mi-juillet	Début Août	Début Août	Début Août	MI Août	Fin Septembre
16		DEVELOPPER UNE APPLICATION EN WORK FLOW POUR DIGTALISER LE FORMAT PIP DANS LE CADRE DE L'IMPLANTATION ET DU SUIVI DU BUDGET PROGRAMME	150 000 000	AOON	Début juillet	Début juillet	Mi-juillet	Début Août	Début Août	Début Août	MI Août	Fin Septembre

17		RECRUTER UN CONSULTANT POUR FORMER LES CADRES DE LA CELLULE DE PILOTAGE ET DE SUIVI-EVALUATION DES REFORMES SUR LA GESTION DES AVANCES DE PREPARATION DES PROJETS	25 000 000	AOON	début Octobre	début Octobre	mi-Octobre	début Novembre	début Novembre	début Novembre	MI Novembre	fin Décembre
18		RECRUTER UN CONSULTANT POUR FORMER LES CADRES DE LA CELLULE DE PILOTAGE ET DE SUIVI-EVALUATION DES REFORMES SUR LA METHODOLOGIE ET LES OUTILS DE SUIVI-EVALUATION DES PROJETS	25 000 000	AOON	Début juillet	Début juillet	Mi-juillet	Début Août	Début Août	Début Août	MI Août	Fin Septembre
19		RECRUTER UN CONSULTANT POUR ETABLIR UN BILAN DES REALISATIONS DES PROJETS SUR FINANCEMENT NATIONAL ET EXTERIEUR DANS LE CADRE DE L'IMPLANTATION ET DU SUIVI DU BUDGET PROGRAMME	25 000 000	AOON	début Octobre	début Octobre	mi-Octobre	début Novembre	début Novembre	début Novembre	MI Novembre	fin Décembre
20	1400001002621201 1000012101	RECRUTER UN CABINET DE FORMATION DISPOSANT DES PERSONNES RESSOURCES SUR LES LOGICIELS DE CONCEPTION ET DE TRAITEMENT DES DONNEES ET LE MATERIEL DE FORMATION SUFFISANT	30 000 000	AOON	Début juillet	Début juillet	Mi-juillet	Début Août	Début Août	Début Août	MI Août	Fin Septembre
21		RECRUTER UN CONSULTANT FORMER LES CADRES SUR LES OUTILS DE COLLECTE DES DONNEES DE	12 071 950	AOON	début Octobre	début Octobre	mi-Octobre	début Novembre	début Novembre	début Novembre	MI Novembre	fin Décembre

		L'ANNUAIRE STATISTIQUE										
22		RECRUTER UN CONSULTANT POUR FORMER LES CADRES SUR LA METHODOLOGIE DE LA PRODUCTION DE L'ANNUAIRE SUR LES FINANCES PUBLIQUES	12 071 950	AOON	début Octobre	début Octobre	mi-Octobre	début Novembre	début Novembre	début Novembre	MI Novembre	fin Décembre
23		RECRUTER UN CONSULTANT POUR L'ACCOMPAGNEMENT DE LA CELLULE SUR LA PRODUCTION DE L'ANNUAIRE STATISTIQUE SUR LES FINANCES PUBLIQUES	10 000 000	AOON	début Octobre	début Octobre	mi-Octobre	début Novembre	début Novembre	début Novembre	MI Novembre	fin Décembre
24	1400001007661101 1000012118	RECRUTER UN CONSULTANT POUR FORMER LES CADRES SUR L'UTILISATION CSPRO	28 200 000	AOON	début Octobre	début Octobre	mi-Octobre	début Novembre	début Novembre	début Novembre	MI Novembre	fin Décembre
25		RECRUTER UN CONSULTANT POUR FORMER LES CADRES SUR L'UTILISATION DES LOGICIELS EXCEL BASIQUE	49 856 400	AOON	début Octobre	début Octobre	mi-Octobre	début Novembre	début Novembre	début Novembre	MI Novembre	fin Décembre
26		RECRUTER UN CONSULTANT POUR FORMER LES CADRES SUR L'UTILISATION DES LOGICIELS EXCEL AVANCE	49 856 400	AOON	début Octobre	début Octobre	mi-Octobre	début Novembre	début Novembre	début Novembre	MI Novembre	fin Décembre
27		RECRUTER UN CONSULTANT POUR FORMER LES CADRES SUR L'UTILISATION DES LOGICIELS SPSS	42 039 200	AOON	Début Janvier	Début Janvier	Mi-Février	Début Mars	Début Mars	Début Mars	Mi-Mars	Fin Mars
28		ACQUISITION D'UN LOGICIEL APPLICATIF POUR GERER LE BUDGET PROGRAMME (PAYER UNE AVANCE)	1 000 000 000	AOI	Début Décembre	Début Décembre	Mi-Décembre	Début Janvier	Début Janvier	Début Janvier	Mi-Janvier	Fin Janvier
29		ACHAT DU MATERIEL INFORMATIQUE	31 141 564	AOON	Début juillet	Début juillet	Mi-juillet	Début Août	Début Août	Début Août	MI Août	Fin Septembre

30	DIGITALISATION DES FINANCES PUBLIQUES ET DES SERVICES PUBLICS 1400001004214401 1000012106	MISE A NIVEAU LA SALLE DES SERVEURS DU MINISTERE DES FINANCES DANS LE CADRE DE LA DIGITALISATION DES FINANCES PUBLIQUES ET DES SERVICES PUBLICS	2 000 000 000	AOI	début Octobre	début Octobre	mi- Octo bre	début Novemb re	début Nove mbre	début Novemb re	MI Novemb re	fin Décembre
31	14000010026212011000012101	ACHAT DE 844 UNIFORMES POUR LE PERSONNEL DU MINISTERE	260 782 800	AOON	Début juillet	Début juillet	Mi- juillet	Début Août	Début Août	Début Août	MI Août	Fin Septembre

AOON	Appel d'Offres Ouvert National
AAOI	Appel d'Offres Ouvert International
DC	Demande de Cotation
CR	Consultation Restreinte